

ZAŁĄCZNIK NR 10  
HARMONOGRAM SKONSOLIDOWANY - BUDOWA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU  
BUDOWA NABRZEŻA W PORCIE ZEWNĘTRZNYM W ŚWINOUJŚCIU - ZMPSIŚ

Id	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	<b>Realizacja przedsięwzięcia w zakresie Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziarnego w Świnoujściu</b>	<b>wto, 08-01-01</b>	<b>nie, 13-06-30</b>		Zad. nr. 0						
1	<b>REALIZACJA PROJEKTU SKŁADOWEGO: FALOCHRON OSŁONOWY (Urząd Morski w Szczecinie)</b>	<b>wto, 10-06-01</b>	<b>nie, 13-06-30</b>				Zad. nr. 1				2013-06-30
54	<b>REALIZACJA PROJEKTU SKŁADOWEGO: BUDOWA NABRZEŻA W PORCIE ZEWNĘTRZNYM W ŚWINOUJŚCIU O</b>	<b>wto, 08-01-01</b>	<b>pon, 12-12-31</b>		Zad. nr. 54						2012-12-31
55	<b>Faza przygotowawcza</b>	<b>wto, 08-01-01</b>	<b>pon, 10-05-31</b>		Zad. nr. 55						2010-05-31
113	<b>Faza realizacyjna</b>	<b>wto, 10-06-01</b>	<b>pon, 12-12-31</b>								
114	<b>Wykonywanie prac kontraktowych, monitoring środowiskowy</b>	<b>wto, 10-06-01</b>	<b>pon, 12-12-31</b>								
116	<b>Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu - wykonawstwo</b>	<b>czw, 10-07-01</b>	<b>pią, 12-11-30</b>								
117	<b>I. Wykonanie stanowiska statkowego</b>	<b>pią, 10-10-01</b>	<b>pią, 12-11-30</b>								
118	<b>Wykonanie pomostu przeładunkowego (platforma rozładunkowa wraz z poł. komunikacyjnym z falochronem)</b>	<b>pią, 10-10-01</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
119	a) roboty kafarowe	pią, 10-10-01	czw, 11-06-30								
120	b) część nadwodna	pią, 11-04-01	sob, 12-03-31								
121	Termin udostępnienia pomostu dla Polskie LNG	sob, 12-06-30	sob, 12-06-30								
122	<b>Wykonanie dałb cumowniczych i odbojowych</b>	<b>sob, 11-01-01</b>	<b>śro, 12-02-29</b>								
123	a) roboty kafarowe	sob, 11-01-01	czw, 11-06-30								
124	b) część nadwodna	pią, 11-07-01	sob, 11-12-31								
125	c) wyposażenie dałb w urządzenia cumownicze i odbojowe	pon, 12-01-02	śro, 12-02-29								
126	<b>Wykonanie pomostów dojeściowych</b>	<b>sob, 11-01-01</b>	<b>sob, 11-12-31</b>								
127	a) roboty kafarowe	sob, 11-01-01	czw, 11-06-30								
128	b) część nadwodna	pią, 11-07-01	sob, 11-12-31								
129	<b>Wykonanie zbiornika retencyjnego na awaryjne wycieki</b>	<b>sob, 11-01-01</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
130	b) roboty kafarowe zbiornika	sob, 11-01-01	czw, 11-03-31								
131	c) żelbetowa obudowa zbiornika	pią, 11-04-01	czw, 11-06-30								
132	d) podpory palowe dla pomostów dojeściowych i kanału odpływowego	sob, 11-01-01	czw, 11-03-31								
133	e) kanał odpływowy i pomosty dojeściowe	sob, 11-10-01	sob, 11-12-31								
134	Termin udostępnienia zbiornika dla Polskie LNG	sob, 12-06-30	sob, 12-06-30								
135	<b>Wykonanie oświetlenia</b>	<b>nie, 12-01-01</b>	<b>wto, 12-10-30</b>								
136	Oświetlenie falochronu, dałb i pomostów dojeściowych	nie, 12-01-01	wto, 12-10-30								
137	<b>Wykonanie odwodnienia pomostu przeładunkowego</b>	<b>pon, 12-04-02</b>	<b>czw, 12-05-31</b>								
138	Odwodnienie pomostu przeładunkowego	pon, 12-04-02	czw, 12-05-31								
139	<b>Wykonanie systemu bezpieczeństwa</b>	<b>nie, 12-04-01</b>	<b>pią, 12-11-30</b>								
140	System bezpieczeństwa nawigacyjnego	nie, 12-04-01	pią, 12-11-30								
141	<b>Wykonanie bariery drogowej</b>	<b>nie, 12-07-01</b>	<b>nie, 12-09-30</b>								
142	Bariera drogowa	nie, 12-07-01	nie, 12-09-30								
143	<b>II. Wykonanie estakady pod rurociągi</b>	<b>pią, 10-10-01</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
144	a) Roboty kafarowe	pią, 10-10-01	nie, 11-07-31								
145	b) Nadbudowa	pon, 11-04-04	sob, 12-06-30								
146	Termin udostępnienia estakady dla Polskie LNG	sob, 12-06-30	sob, 12-06-30								
147	<b>III. Wykonanie stanowiska ujęcia wody technologicznej i p. poż. (platforma technologiczna wraz z poł. kumowniczym)</b>	<b>pią, 10-10-01</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
148	a) Roboty kafarowe	pią, 10-10-01	wto, 11-05-31								
149	b) Nadbudowa	pon, 11-05-02	sob, 12-06-30								
150	c) Odwodnienie pomostu	wto, 12-05-01	sob, 12-06-30								
151	Termin udostępnienia platformy technologicznej dla Polskie LNG	sob, 12-06-30	sob, 12-06-30								
152	<b>IV. Wykonanie robót czerpalnych</b>	<b>czw, 10-07-01</b>	<b>czw, 12-11-29</b>								
153	Prace w ramach robót czerpalnych	czw, 10-07-01	czw, 12-11-29								
154	<b>Faza zamykająca</b>	<b>pon, 12-06-18</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
155	<b>Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie udostępnianym PLNG</b>	<b>pon, 12-06-18</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
158	<b>Przeprowadzenie procedury prób końcowych</b>	<b>pią, 12-06-22</b>	<b>pią, 12-06-29</b>								
161	<b>Udostępnienie Nabrzeża dla PLNG (estakada, platforma echnologiczna, rozładunkowa oraz zbiornika na awaryjne wycieki)</b>	<b>wto, 12-06-26</b>	<b>sob, 12-06-30</b>								
164	<b>Faza przejścia do eksploatacji operacyjnej</b>	<b>pon, 12-10-15</b>	<b>pią, 12-11-30</b>								
165	<b>Uzyskanie pozwoleń i próby finalne</b>	<b>pon, 12-10-15</b>	<b>pią, 12-11-30</b>								